


**Годовой отчет о реализации в 2021 году  
муниципальной программы  
«Развитие и совершенствование сети  
автомобильных дорог общего пользования,  
находящихся в границах населенных пунктов  
поселений и находящихся вне границ  
населенных пунктов в границах Вологодского  
муниципального района на период 2013-2021  
годов»**

Ответственный исполнитель управление строительства,  
энергетики и коммунального хозяйства  
администрации Вологодского  
муниципального района  
Соисполнители Комитет по управлению муниципальным  
имуществом администрации Вологодского  
муниципального района  
ответственный за подготовку заместитель начальника управления  
годового отчета строительства, энергетики и коммунального  
хозяйства – начальник отдела  
строительства управления строительства,  
энергетики и коммунального хозяйства  
администрации Вологодского  
муниципального района  
В.Б. Неклюдов  
т. 72-83-01, jkh@volraion.ru

Начальник управления строительства,  
энергетики и коммунального хозяйства

В.Н. Милесевич



дата составления годового отчета  
10 февраля 2022 года

В 2021 году муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах населенных пунктов поселений и находящихся вне границ населенных пунктов в границах Вологодского муниципального района на период 2013 - 2021 годов», утвержденная постановлением администрации Вологодского муниципального района от 17.10.2012 № 1756, корректировалась 3 раза: постановления администрации Вологодского муниципального района от 17.03.2021 № 62-02, от 09.07.2021 № 150-02, от 19.11.2021 № 225-02.

Результаты реализации основных мероприятий программы и их роль в решении задач программы.

На реализацию мероприятий программы из районного бюджета в 2021 году выделено 229 904,82 тыс. руб., израсходовано 205 683,05 тыс. руб., что составляет 89,5 %; из областного бюджета выделено 168 428,78 тыс. руб., израсходовано 147 933,87 тыс. руб., что составляет 87,8 %.

Денежные средства были направлены на:

1. Обеспечение исполнения администрациями сельских поселений переданных полномочий в части содержания и текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Вологодского муниципального района, обеспечение деятельности МБУ ВМР «дорожное ремонтно-строительное управление» по содержанию дорог на территории сельского поселения Подлесное, Семеновского и Спасского сельских поселений.

2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них:

- 2.1. Ремонт улично-дорожной сети в с. Кубенское;
- 2.2. Ремонт улично-дорожной сети в п. Заря;
- 2.3. Ремонт улично-дорожной сети в с. Куркино;
- 2.4. Ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге «подъезд к д. Горка-Покровская»;
- 2.5. Ремонт улично-дорожной сети в п. Васильевское;
- 2.6. Ремонт моста на км 0+509 автомобильной дороги «подъезд к д. Мальгино»;
- 2.7. Ремонт улично-дорожной сети в п. Надеево;
- 2.8. Ремонт улично-дорожной сети в п. Кувшиново, ул. Дачная;
- 2.9. Ремонт улично-дорожной сети в п. Кувшиново, ул. Майская;
- 2.10. Ремонт улично-дорожной сети д. Фофанцево;
- 2.11. Ремонт автодороги Марьинское-Кувшиново;
- 2.12. Ремонт улично-дорожной сети в п. Лесково;
- 2.13. Ремонт улично-дорожной сети в д. Емельяново, ул. Петровская;
- 2.14. Ремонт улично-дорожной сети в п. Можайское (ул. Котельниково);
- 2.15. Ремонт подъезда к земельным участкам, выделенным многодетным семьям вблизи ст. Дикая;

3. Выполнение комплексных кадастровых работ (АУ «МФЦ ВМР»).

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы  
«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего  
пользования, находящихся в границах населенных пунктов поселений и  
находящихся вне границ населенных пунктов в границах Вологодского  
муниципального района на период 2013-2021 годов»**

Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по муниципальной программе

$$KO_{\text{мт}} = 205\,683,05 / 229\,904,82 = 0,89$$

Оценка эффективности реализации программы определяется при помощи целевых индикаторов (показателей) программы, коэффициентов выполнения плановых значений показателей (индикаторов) и коэффициентов развития показателей муниципальной программы (таблица 1).

При оценке эффективности муниципальной программы учтены показатели программы, для достижения которых были затрачены финансовые средства. Показатель по строительству новых дорог (п.2) при оценке эффективности не учитывается.

Таблица 1

№ п/п	Индикаторы (показатели) программы	Единиц а изм.	Планово е значение 2021	Фактичес кое значение 2021	КВП <sub>п</sub> (факт2021/пла н 2021)	Фактичес кое значение 2020	КР <sub>п</sub> (факт2021/факт 2020)
1	Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен текущий ремонт	км	16,753	14,050	0,84	16,725	0,84
2	Доля автомобильных дорог, на которых осуществляется дорожная деятельность в рамках передаваемых сельским поселениям полномочий	%	100	100	1	100	1
3	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	89,15	86,75	1,03	88,07	1,02

$$\mathcal{E}P_{\text{мт}} = \frac{0,89 + \frac{\left(0,84 + 1 + \frac{1,03 + 1,02}{2}\right)}{3}}{2} = 0,93$$

Качественная характеристика программы определяется при сопоставлении со шкалой, приведенной в таблице 2.

Качественная характеристика программы определяется при сопоставлении со шкалой, приведенной в таблице 2.

Таблица 2

Шкала интегрального показателя общей эффективности реализации муниципальной программы ( $ЭР_{общ}$ )

Численное значение интегрального показателя рейтинга в долях единицы	Качественная характеристика программы
$0,98 \leq ЭР_{общ}$	программа высокоэффективна
$0,9 \leq ЭР_{общ} < 0,98$	программа эффективна
$ЭР_{общ} < 0,9$	программа низкоэффективна

На основании проведенного анализа реализация программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах населенных пунктов поселений и находящихся вне границ населенных пунктов в границах Вологодского муниципального района на период 2013-2021 годов» в 2021 году признана **эффективной**.

# Отчет

о реализации муниципальной программы Вологодского муниципального района

«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах населенных пунктов поселений и находящихся вне границ населенных пунктов в границах вологодского муниципального района на период 2013 - 2021 годов»

за 2021 год

Наименование показателя	единица изм.	Результаты реализации программы в 2021 году			
		план	факт	индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей	причины отклонений от плана
1	2	6			
Администрация Вологодского муниципального района	тыс. руб.	229 904,82	205 683,05	0,89	1. по объекту: «Ремонт улично-дорожной сети село Новленское» (0,925 км) работы не выполнены. Проведено шесть аукционов. Не поступило ни одной заявки;
Показатель цели 1: Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт	км	16,753	14,050	0,84	2. по объектам: «Ремонт участка дороги в п. Кипелово, ул. Новая Вологодского района» (0,4 км), «Ремонт участка дороги ул. Новая в д. Стризнево Вологодского района протяженностью 371 метр» (0,35 км) и «Ремонт ул. Школьная в п. Васильевское» (0,342 км) контракты расторгнуты в связи с не выполнением подрядчиком работ, предусмотренных контрактами. Контракты расторгнуты; 3. по объектам: «Ремонт улично-дорожной сети в д. Дор» (0,455 км) и «Ремонт автомобильной дороги «подъезд к д. Дор» (0,36

					км). Работы не приняты. Работы выполнены не в полном объеме. Подрядчику направлены уведомления о необходимости исполнения контрактных обязательств в полном объеме; 4. в результате корректировки КУ ВО «Управтодор» по поручению Правительства области сметной документации по объекту «Ремонт улично-дорожной сети в д. Емельяново, ул. Петровская» изменилась протяженность ремонтируемого участка с 1,503 км до 1,237 км. При этом в соглашение включена первоначальная протяженность ремонтируемого участка.
Показатель цели 2: Ввод построенных дорог	км	0,00	0,00		
Показатель цели 3: Доля дорог автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых обеспечивается безопасность дорожного движения, содержание и текущий ремонт	%	100	100	1	
Показатель цели 4: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	89,15	86,75	1,03	
<b>Задача 1. Строительство новых дорог на основных направлениях автотранспортных потоков, в том числе в составе региональных транспортных коридоров</b>					
Мероприятие 1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений	тыс.руб.	-	-	-	
<b>Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дорог районного значения с целью улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния и пропускной способности</b>					
<b>2.65. Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений</b>	тыс.руб.	151 116,77	127 439,25	0,84	
Показатель реализации мероприятия 2.65: Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт	км	16,191	13,292	0,82	
<b>2.66. Ремонт подъездов к земельным участкам, выделенным многодетным семьям</b>	тыс.руб.	4 285,68	4 285,29	1,0	
Показатель реализации мероприятия 2.66.: Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт	км	0,562	0,758	1,34	
<b>Задача 3. Обеспечение безопасности дорожного движения, содержания, текущего ремонта и сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения</b>					


<b>3.1 Выполнение работ по обеспечению безопасности дорожного движения, содержания, текущего ремонта и сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений</b>	тыс.руб.	73 784,84	73 608,51	1	
Показатель реализации мероприятия 3.1.:доля дорог автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых обеспечивается безопасность дорожного движения, содержание и текущий ремонт	%	100	100	1	
<b>Задача 4. Проведение мероприятий по выполнению кадастровых работ в отношении автомобильных дорог</b>					
Мероприятие 4. Выполнение кадастровых работ в отношении автомобильных дорог	тыс. руб.	350,00	350,00	1	
Показатель реализации мероприятия 4. Количество автомобильных дорог, в отношении которых выполнены кадастровые работы	ед.	35	35	1	

Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году:

Коэффициент освоения средств муниципального бюджета: 0,89

Коэффициент общей эффективности реализации муниципальной программы: 0,92

Начальник управления строительства, энергетики и коммунального хозяйства администрации Вологодского муниципального района  
(наименование должности руководителя главного администратора (администратора) программы)



В.Н. Милесевич  
(инициалы, фамилия)